	<elevator></elevator>								
	Check-List		I						
Build №: 1.0		Date: 29.03.2021							
			Testing Results: Passed	Number of checks	Percent:				
			Failed						
			Not Run						
10	at at	Charle Britanita	6	Dlb	C				
ID	Сhеск Перевозка грузов	Check Priority	Scope	Results	Comments				
1	Перевозка без груза (ОКГ)	High		Not Run					
	Перевозка грузов 1кг (40кг)	High		Not Run					
	Перевозка грузов 500кг	High		Not Run					
	Перевозка грузов 979кг	High		Not Run					
	Перевозка грузов 980кг	High		Not Run					
	Перевозка грузов 981кг	High		Not Run					
	Перевозка груза 980кг в течение 24 часов без перерыва	High		Not Run					
	Перевозка груза изменяющегося веса (от 100кг) от одного этажа к друго	_		Not Run					
	Кнопка вызова лифт			Not han					
1	Вызов лифта с этажа парковки (-1)	High		Not Run					
	Вызов лифта с первого этажа	High		Not Run					
	Вызов лифта с первого этажа	High		Not Run					
	Вызов лифта с десятого этажа	High		Not Run					
	Вызов лифта с 20го этажа	High		Not Run					
	Вызов лифта с 21го этажа	High		Not Run					
	Приезд лифта на выбранный этаж	High		Not Run					
	Одновременный вызов лифта с разных этажей	High		Not Run					
0	Панель в лифте	111611		Not Kuii					
1	Работа кнопки "-1"	High		Not Run					
	Работа кнопки "1"	High		Not Run					
	Работа кнопки "2"	High		Not Run					
4	Работа кнопки "10"	High		Not Run					
5		High		Not Run					
	Работа кнопки "21"	High		Not Run					
	Работа кнопки "Вызов диспетчера"	High		Not Run					
	Нажатие двух кнопок одновременно	Medium		Not Run					
	Нажатие нескольких кнопок по очереди	Medium		Not Run					
	Нажатие кнопки с номером этажа, на котором находится лифт	Medium		Not Run					
	Нажатие кнопки с номером этажа при пустом лифте	Medium		Not Run					
11	Перемещение лифта между			Not Kuii					
1	Перемещение лифта с -1 на 1 этаж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с -1 на 19 таж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с -1 на 10 3 таж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с 10 на 11 этаж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с 10 на 11 этаж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с 10 на 21 этаж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с 21 на 20 этаж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с 21 на 10 этаж	High		Not Run					
	Перемещение лифта с грузом происходит без перекоса кабины	Medium		Not Run					
	Перемещение лифта с грузом происходит без перекоса касины	Medium		Not Run					
	Перемещение лифта с грузом происходит без вибрации Перемещение лифта с грузом происходит без посторонних шумов	Medium		Not Run					
	Точность остановки лифта напротив портала	High		Not Run					
	Двери лифта закрыты при перемещении	High		Not Run					
				1					
14	14 Двери лифта открываются после остановки лифта High Not Run Поведение лифта при форс-мажоре								
1	Работа системы экстренного торможения	High		Not Run					
	Работа лифта при выключении света в доме	High		Not Run					
	Поведение лифта по время перепадов напряжения	High		Not Run					
	Поведение лифта во время перепадов напряжения Поведение лифта во время пожара в здании/в самом лите	High		Not Run					
4		-		oc null					
Удобство пользования лифтом									

1	Внутренние размеры кабины	High	Not Run		
2	Размеры дверного проема	High	Not Run		
3	Кнопка вызова лифта имеет достаточные размеры для нажатия	High	Not Run		
4	Удобство панели с кнопками	High	Not Run		
5	Наличие информации о номере этажа возле/напротив лифта	Medium	Not Run		
6	Наличие информации о правилах использования лифта	Medium	Not Run		
Внешний вид лифта					
1	Внешний вид кнопок на панели лифта	Low	Not Run		
2	Внешний вид кнопки вызова лифта на каждом этаже	Low	Not Run		
3	Цвет кабины лифта	Low	Not Run		
4	Цвет дверей лифта снаружи	Low	Not Run	·	